

Vállalkozási szerződés 2. sz. módosítás

M.sz. 0014

Amelyet egyrészt a

név: **Doboz Nagyközség Önkormányzata**
cím: **5624 Doboz, Kossuth tér 3.**
adószám: **15725149-2-04**
képviseli: **Simon István Tamás polgármester**
mint **'Megrendelő'**

másrészt a(z)

név: **REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Kft.**
székhely: **1102 Budapest, Szent László tér 20.**
képviselő: **Kovács Ildikó, Kollwentz Ákos**
nyilvántartó cégbizottság neve: **Fővárosi Bizottság**
cégjegyzékszám: **01-09-956588**
adószám: **23176698-2-42**
statisztikai számjele: **23176698-7112-113-01**
számlavezető pénzügyintézet neve: **CIB Bank Zrt.**
pénzforgalmi számla száma: **10700330-66283443-51100005**
mint **'Vállalkozó'**

együttesen: Felek között jött létre az alábbi helyen és napon a következő feltételekkel:

Előzmények:

Szerződő Felek 2012. április 20. napján Vállalkozási Szerződést kötöttek egymással a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0065 számú, „Doboz Nagyközség csatornázásának és szennyvíztisztításának kiépítése” elnevezésű projekttel kapcsolatos tervezési, illetve a FIDIC Piros és Sárga könyvek ajánlati dokumentáció III-V. kötetei összeállítására vonatkozó, jelen szerződésben foglalt feladatainak ellátására a 2011. évi CVIII. törvény alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében.

A szerződés 1. 1.3. pontja szerint a szerződő felek megállapodtak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti valamennyi feladatát a szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 120 napon belül szerződésszerűen elvégzi azzal, hogy a FIDIC Piros és Sárga könyvek III-V. kötetei az ellenőrző szerv felé benyújtható állapotban elkészítésre kerülnek a szerződés hatálybalépését követő 60 napon belül.

A felek az egyértelműség érdekében rögzítették, hogy ezen részletesítési határidőn belül a Vállalkozónak az üzemeltetői hozzájáruló nyilatkozatokat is be kell szerezni.

A szerződés megkötését követően az üzemeltető javaslatot tett arra, hogy a csatornahálózat anyaga kőanyag legyen, ennek vizsgálata néhány hetet vett igénybe és költségvetési okokból a műanyag csatornarendszer megvalósítása mellett döntött a dobozi képviselő-testület. Ezt követően a Vállalkozó elkészítette a terveket és az ajánlatkérési dokumentációt, melyet azonban a Békés Megyei Vízművek Zrt. egyes részleteiben módosított és így az Üzemeltetői hozzájáruló nyilatkozat kiadására csak 2012. augusztus 03-án került sor. Ezt követően 2012. augusztus 16.-án került sor a vállalkozási szerződés 1.1.3. pontjában foglalt határidő 2012. október 02.napjáig történő módosítására. A szerződésmódosítás előre nem látható indokból történő módosításának szükségességét a Közreműködő Szervezet vitatta, illetve a meghosszabbított határidőn belül a közbeszerzési dokumentáció támogathatósági-eiszámoltathatósági szempontú ellenőrzése során azt állapította meg, hogy az nem megfelelő, így annak ismételt átdolgozása szükséges, amelyet a mai napig nem teljesített a Vállalkozó. Tekintettel arra, hogy a tervek elkészültek és a közbeszerzési dokumentáció hiányait kell pótolni, amely azt jelenti, hogy

Sárvár 9

Stt

a FIDIC Piros és Sárga könyvek III-V. kötetei ellenőrzésre még nem alkalmasak, az ellenőrző szerv felé, azaz az NFÜ KFF felő benyújtható állapotban nem kerültek elkészítésre. A Megrendelő a Közreműködő Szervezet észrevételeit is figyelembe véve a teljesítési határidő módosítására vonatkozó szerződésmódosítás szükségességének elismerése mellett, azt csak a Vállalkozó határidőben történő teljesítés elmulasztása esetére a szerződés 4.5. pontjában kikötött kötbérfizetési kötelezettségének a Vállalkozó általi elismerése mellett írja alá.

1.) Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó a szerződést a mai napig nem teljesítette ezért a felek a szerződés 1. 1.3. pontjában foglalt határidőt közös megegyezéssel módosítják.

1.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés valamennyi feladatát **2012. november 30. napjáig szerződésszerűen elvégzi azzal, hogy a FIDIC Piros és Sárga könyvek III-V. kötetei ellenőrzésre alkalmas, az ellenőrző szerv felé benyújtható állapotban elkészítésre kerülnek.**


2.) A Vállalkozó elismeri, hogy a Vállalkozási Szerződés határidőben történő teljesítésének elmulasztása esetére a szerződés 4.5. pontjában kikötött kötbérfizetési kötelezettsége **késedelme miatt bekövetkezett**, késedelme időtartama miatt a bruttó vállalkozói díj 15 %-ára, mint maximális kötbérosszegre a Megrendelő igényt tarthat. A felek ezért a szerződés 4.5. pontját a következő rendelkezésekkel egészítik ki:


4.5. A kötbér összegét Megrendelő az esedékes vállalkozói díjból **beszámítással érvényesíti. A Megrendelő így a kötbér összegét az első részszámla ellenértékéből történő levonásával beszámítással érvényesíti, melyet a Vállalkozó elfogad.**

Jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal maradnak hatályban. Felek a jelen vállalkozási szerződésmódosítást elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Jelen szerződésmódosítás 2 számozott oldalból áll és hét eredeti példányban készült, melyből 5 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet.

Doboz, 2012. október 01.


.....
Simon István Tamás polgármester,
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Megrendelő



REVIVO
Környezetvédelmi és Mélyépitéstervező Kft.
1102 Budapest, Szent László tér 20.
Tel.: 431-7360 Tel./Fax: 261-2436

.....
Kovács Ildikó, Kollwenz Ákos
REVIVO Kft.
Vállalkozó

Budapest, 2012.

Közreműködő Szervezet ellenjegyzése
képviselésében: